

完了検査

実施日	2020-09-23	
登録物件名	〇〇様邸	002
事業者名	会社〇〇	
事業者立合者	近藤 卓也	
報告者	近藤 卓也	
総合判定	適合	

【凡例】「方法」欄 A:目視確認 B:計測確認 C:仕様通知書との照合確認

「判定」欄 ○:仕様通知書通り、指摘なし △:仕様通知書と相違あり、指摘あり、施工未完了 -:判定なし、該当なし

※未施工の部位がある場合、総合判定は「指摘あり」となります。

1.基礎

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
1-1	ひび割れはないか 0.3mm以上のひび割れはないか			A B	○
1-2	基礎配管部分へのコーキング処理がおこなわれているか			A	○

【備考】

2.外壁

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
2-1	サイディングがしっかりと行われているか			A	○
2-2	コーキング処理が行われているか			A	○
2-3	サイディングの継ぎ手、開口部周りのコーキング幅は10mm前後となっているか			A	○
2-4	開口部周り サイディング継ぎ手 貫通部はコーキングがおこなわれているか			A	○

【備考】

3.換気設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
3-1	換気設備が設置されているか			A	○

【備考】

4.給湯設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
4-1	給湯器 仕様の確認（仕上表）			A	○

【備考】

5.照明設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
5-1	照明設備が設置されているか			A	○

【備考】

6.キッチン設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
6-1	キッチン設備が設置されているか			A	○

【備考】

7.浴室設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
7-1	浴室設備が設置されているか			A	○

【備考】

8.洗面所設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
8-1	洗面所設備が設置されているか			A	○

【備考】

9.トイレ設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
9-1	トイレ設備が設置されているか			A	○

【備考】

10.点検設備

No.	項目	基準値	実測値	方法	判断
10-1	床下点検口が設置されているか			A	○

【備考】

特記事項

--

1-1口ひび割れはないか 0.3mm以上のひび割れはないか

備考




1-2口基礎配管部分へのコーキング処理がおこなわれているか

備考



2-1口サイディングがしっかりと行われているか	備考
2-2口コーキング処理が行われているか	備考



<p>2-3口サイディングの継ぎ手、開口部周りのコーキング幅は10mm前後となっているか</p>	<p>備考</p>
	<p>基準値 10mm前後 実測値</p>

<p>2-4 開口部周り サイディング継ぎ手 貫通部はコーキングがおこなわれているか</p>	<p>備考</p>
	

3-1 換気設備が設置されているか

備考



4-1□ 給湯器 仕様の確認 (仕上表)

備考



5-1口照明設備が設置されているか

備考



6-1口キッチン設備が設置されているか

備考



7-1口浴室設備が設置されているか

備考



8-1口洗面所設備が設置されているか

備考



9-1口トイレ設備が設置されているか(1/2)

備考



9-1口トイレ設備が設置されているか(2/2)

備考



10-1 床下点検口が設置されているか

備考

